

AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE				
BILAN				
1- OBJET				
1-1- Déclarant				
<u>Nom et raison sociale</u> : Métropole du Grand Nancy				
1-2- Procédure				
<u>Agenda d'Accessibilité Programmée</u> : 3 périodes de 3 ans de 2016 à 2024				
1-3- Agenda initial				
	Total	2016 / 2018	2019 / 2021	2022 / 2024
<u>Nombre de sites traités</u> :	36	11	15	10
<u>Coût des travaux</u> :	9 260 000 €	4 166 000 €	1 782 000 €	3 312 000 €
	<u>Taux de réalisation</u> :	29%	74%	100%
2- BILAN				
2-1- Etat d'avancement				
<u>Réalisations au cours de la période de 2016 à 2018</u> : 880 000 €				
Gymnases COSECS (n°31 et 32) : 120 000 € pour une réalisation achevée en 2016				
Stade Raymond Petit (n°33) : 55 000 € pour une réalisation achevée en 2016				
Stade Marcel Picot (n°35) : 275 000 € pour une réalisation achevée en 2017				
Muséum-Aquarium (n°52) : 130 000 € pour une réalisation achevée en 2016				
Zénith (n°53) : 300 000 € pour une réalisation achevée en 2017				
<u>Et, réalisations annulées de l'agenda à cours de la période</u> :				
<i>Maison de l'habitat (n°7) : Fermé et nouveaux locaux neufs accessibles</i>				
<i>Brasserie du Marché de gros à Vandoeuvre (n°8) : Vendu</i>				
<i>Camping international de Brabois (n°47) : Pris en charge par le délégataire dans le cadre de son agenda</i>				

<i>Patinoire à Vandoeuvre (n°48) : Fermé et démolí</i>
<u>Réalisations au cours de la période de 2019 à 2021 : 60 000 €</u>
Halle Tram (n°2) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
Fourrière Automobile (n°3) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
Centre Médiaparc (n°9) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
Maison de l'emploi (n°26) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
Ecole de la 2 ^{ème} chance (n°27) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
Resto du cœur (n°28) : 10 000 € pour une réalisation achevée en 2019
<u>Et, réalisations annulées de l'agenda à cours de la période :</u>
<i>Centre animalier (n°4 à 6) : Fermé et nouvel équipement neuf accessible</i>
<i>Aérodrome Nancy- Essey (n°10 à 14) : Pris en charge par le délégataire dans le cadre de son agenda</i>
<i>Nancy Thermal (n°25 et 49 à 51) : Fermé et nouvel équipement neuf accessible</i>
<i>Centre équestre de Ludres (n°46) : Vendu</i>
<u>Réalisations au cours de la période de 2022 à 2024/2025 : 2 615 000 €</u>
Siège de la Métropole du Grand Nancy (n°1) : 480 000 € pour une réalisation achevée en 2024
Palais des sports Jean Weille (n°34) : 510 000 € pour une réalisation achevée en 2023
Parc des sports de Vandoeuvre (n°36) : 275 000 € pour une réalisation achevée en 2024/2025
Piscine de Laneuveville (n°41) : 80 000 € pour une réalisation achevée en 2023
Conservatoire régional de musique (n°54) : 805 000 € pour une réalisation achevée en 2024
Jardin botanique du Montet (n°56 et 57) : 465 000 € pour une réalisation achevée en 2024/2025
<u>Et, réalisations annulées de l'agenda à cours de la période :</u>
<i>Parc des expositions (n°15 à 24) : rénovation globale programmée (définition du projet en cours)</i>
<i>Aire de Manitas (n°29) : Nouveaux locaux neufs accessibles (travaux en cours)</i>
<i>Piscine Alfred Nakache (n°37) : Fermé</i>
<i>Piscine Michel Bertrand (n°38) : rénovation globale programmée (définition du projet en cours)</i>
<i>Piscine de Laxou (n°40) : rénovation globale programmée (définition du projet en cours)</i>
<i>Piscine Pierre Coubertin (n°44) : rénovation globale programmée (définition du projet en cours)</i>
<i>Féru de sciences (n°55) : rénovation globale programmée (définition du projet en cours)</i>

Réalisations au-delà de l'échéance, de 2025 à 2027 : 880 000 €

Université de la culture permanente (n°30) : 210 000 € pour une réalisation achevée en 2027

Pôle nautique (n°39, 42 et 43) : 410 000 € pour une réalisation achevée en 2027

Centre de vol à voile (n°45) : 50 000 € pour une réalisation achevée en 2027

Jardin botanique du Haut Chitelet (n°58) : 210 000 € pour une réalisation achevée en 2027

2-2- Observations et justifications des évolutions et retards

Concernant certains sites, les réalisations sont annulées de l'agenda en raison d'une fermeture, d'une vente, de la prise en charge par le délégataire de service public exploitant du site dans le cadre de son propre agenda ou encore d'une rénovation globale.

De ce fait, l'agenda porte à présent non plus sur 36 mais sur 21 sites. 17 sites sont traités dans les délais, l'agenda étant soumis à un programme de travaux ambitieux, vaste et complexe avec de très lourdes contraintes de réalisation :

- Passations de marchés publics en procédures formalisées, avec des délais importants,
- Réalisations en site occupé ou pendant les rares périodes de fermeture des établissements,
- Etudes techniques plus importantes et plus longues qu'initialement prévu pour certains sites,
- Coûts très importants par rapport au budget d'investissement, à lisser sur plusieurs années.

Le contexte de crise sanitaire et économique a également lourdement contraint l'agenda avec une année 2020 marquée par de grosses interruptions et d'importants décalages dans le temps, ainsi qu'un budget difficile à maîtriser avec une hausse généralisée des prix des matériaux du bâtiment.

Pour toutes ces raisons, 4 réalisations restent à traiter avec du retard :

- Université de la Culture permanente
- Pôle nautique
- Jardin botanique du Haut Chitelet
- Centre de vol à voiles

2-3- Agenda à jour

	Total	2016 / 2018	2019 / 2021	2022 / 2024	2025 / 2027
<u>Nombre de sites annulés</u>	15	4	4	7	-
<u>Nombre de sites traités :</u>	21	5	6	6	4
<u>Coût des travaux :</u>	4 435 000 €	880 000 €	60 000 €	2 615 000 €	880 000 €
<u>Taux de réalisation :</u>		24%	52%	85%	100%

3- ENGAGEMENT DU DECLARANT

Je soussigné, certifie exacts les renseignements communiqués dans le présent bilan.